

市政基础设施工程接管单

一、工程简介

工程名称：大冶市桑梓路（腾龙大道-湖滨南路）道路建设工程

建设单位：大冶市城建重点工程服务中心

监理单位：中鼎景宏工程管理有限公司

设计单位：武汉友顺工程设计咨询有限公司

勘测单位：中煤湖北地质勘察基础工程有限公司

施工单位：山东省高速养护集团有限公司

大冶市桑梓路（腾龙大道-湖滨南路）道路建设工程 2024 年 06 月 14 日通过竣工验收，现将（道路工程、桥梁工程、雨水污水工程、园林绿化工程）正式向大冶市城市管理执法局移交。

二、工程建设主要工程量

（一）工程概况

大冶市桑梓路（腾龙大道-湖滨南路）道路建设工程位于大冶市熊家洲片区，呈东西走向。桑梓路 K0+380-K0+585 段南侧为在建碧桂园小区，K0+270-K0+585 段北侧为大冶市聚龙外国语学校，K0+640-K1+330 段北侧为碧桂园小区。

（二）移交工程量

1. 道路工程：大冶市桑梓路（腾龙大道-湖滨南路）道路建

设工程，路线设计长度 1348.373 米，规划红线宽度均为 16 米，本项目通过设置交通标线、交通标志等设施改善道路交通运行状况，提高道路通行效率，断面布置为:3.5m（人非共板）+9.0m（行车道）+3.5m（人非共板），道路路基全线设计桩径为 500mm 水泥搅拌桩，总长为 184800 米，桩顶设计 50 公分厚碎石垫层及土工格栅，基层为 34cm 厚水泥稳定石混合料、路面 10cm 厚黑色沥青、人行道（基础设桩径为 500mm 水泥搅拌桩及 50 公分厚碎石垫层及土工格栅，基层为 15cm 水泥稳定石混合料面层为 6 公分厚彩色步道砖）及附属构筑物工程等，按城市支路标准进行设计。

2. 桥隧工程:桥梁位于本项目与花园路交叉口附近，桥梁中心桩号 K0+592.75，桥梁全长 22.02m，全宽 16m，双向两车道。结构形式为基础 6 根直径 1.5 米混凝土灌注桩+12 片预制空心板+15 公分厚 C40 钢筋混凝土基层+10 公分厚沥青面层（3 公分厚人行道花岗岩铺装），附属设计内外四道 0.9 米至 1.45 米高铁艺栏杆。

3. 雨水污水工程:本次设计包括桑梓路全段雨污水及给水设计。排水体制为雨、污分流制。

雨水管主管设计为 DN1000 二级钢筋混凝土管（K0+020-K00+580），DN800 二级钢筋混凝土管（K0+620-K1+347），主管总长 1242 米；支管 DN600 二级钢筋混凝土管，长度 114 米。各类检查井为钢筋混凝土预制井室+井筒结构，数量为 46 座。污水管

主管设计为 DN400K8 级球墨铸铁管，长度 1222 米，支管为 DN300K8 级球墨铸铁管，长度为 147 米。各类检查井为钢筋混凝土预制井室+井筒结构，数量为 48 座。

4. 园林绿化工程：绿化设计 K0+000-K1+348.373 线位行道树设计为栾树，胸径 15cm，高度 500cm-550cm，冠幅 350-400cm，数量 388 株；马尼拉树池 388 个，合计面积 620 平方米。树池尺寸为 1.5 米×1.5 米，并设置铁艺镂空树池盖板，数量为 388 个。

三、接管单位

大冶市城市管理执法局

四、质保要求

本工程质量保修期为 2 年，从 2024 年 6 月 14 日至 2026 年 6 月 13 日，工程自移交之日起，由接管单位负责日常巡视、保洁和养护管理。质量保修期内，若出现保修质量问题的，接管单位要及时通知建设单位督促施工单位修复缺陷。质量保修期满后，解除质量缺陷责任后，由接管单位负责维修、新建改建等。

五、备注

建设单位（盖章）：

负责人（签字）：苗雨辰

接管单位（一个或多个） 丁晓沛 郭晓 刘芳 孙文

相关单位（盖章）：

负责人（签字）：

监交单位：

城市管理部门（盖章）：

负责人（签字）：

2015年 3月 10日